

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和04年07月28日

計画の名称	公園整備事業 横田公園管理棟改築（工事）（防災・安全）															
計画の期間	令和03年度 ～ 令和03年度（1年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	奥出雲町															
計画の目標	都市公園内施設の老朽化に伴い安心安全な利用を早急に確保し、施設の長寿化を図ることで公園機能の充実を図る。															
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		35	A	35	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初		R3末
1	公園施設長寿命化計画に基づき施設の改築・更新等を行い、公園施設改築・更新等率を100%にする。 公園施設の改築・更新等が完了した箇所の割合を算出する。 公園施設改築・更新等率（％）＝公園施設改築・更新等済箇所数／公園施設改築・更新等必要箇所数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	奥出雲町	直接	奥出雲町	－	－	奥出雲町公園施設長寿命 化対策支援事業	横田公園管理棟屋根の改修・ 外壁の塗装・トイレの洋式化 ・シャワールーム設備の改修 ・床シートの張替え	奥出雲町	■					35		策定済
											小計						35		
											合計						35		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

奥出雲町において評価をおこない確定

事後評価の実施時期

事業完了後

公表の方法

奥出雲町ホームページで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

都市公園内の老朽化施設の長寿命化を図ることで、早急な安心安全の確保と公園機能の充実がはかられた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

管理棟の改修により、清潔感が増加した。

○特記事項（今後の方針等）

日常点検、定期点検等により、公園施設の安全性を維持するとともに公園施設長寿命化計画に基づく計画的な施設の長寿命化対策を実施し、公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図っていく。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設改築・更新等済箇所数／公園施設改築・更新等必要箇所数		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	