横田地域学校再編統合推進委員会　スケジュール見込（令和5年3月2日現在）

資料４

年度	令和4年度（2022年度）												令和5年度（2023年度）												令和6年度（2024年度）												令和7年度（2025年度）
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
町長 議会 教育委員会												（3月中） 全体会で承認された校名候補を町長、議会へ意見書として提出		校名決定 （6月議会で条例改正）							校章決定																		令和７年４月横田地域統合小学校開校
推進委員会		5/31 準備会		7/21 第１回全体会				11/17 第２回全体会				3/2 第３回全体会		全体会 （年度初回） ●					推進委員会 （年度中間） ● 校章選考				推進委員会 （年度最終） ●		推進委員会 （年度初回） ● 校歌ワード選考					推進委員会 （年度中間） PTA組織・会則、校歌 学校運営方針・教育目標 ●						推進委員会 （最終） ●		
総務部会						校名・校章・校歌歌詞 応募方法検討 9/8 第１回部会 10/6 第２回部会			校名募集 11/28～12/31		2/2 第３回部会 ・候補を選考			第1回 部会		校章募集 校歌作詞ワード募集			第2回 部会	式典日程・内容検討			第3回 部会		式典日程・内容検討・決定 校歌（歌詞・作曲）依頼・作成										式典準備		
通学部会						通学方法等検討 9/22 第１回部会			12/15 第２回部会		2/24 第３回部会 ・通学方法検討状況を共有 ・放課後児童クラブ運営について意見交換		通学方法等調整（随時） 放課後児童クラブ運営方法検討（随時）	第1回 部会			安全対策実施		第2回 部会			第3回 部会			通学方法等最終調整						臨時PTA総会で説明						
ＰＴＡ部会						服装（体操服含む）について検討 9/15 第１回部会 10/13 第２回部会			服装アンケート 12/1～12/14		2/9 第３回部会 ・追加アンケート実施を提案	＊追加アンケート実施、結果集計	＊追加アンケートの結果に基づく意見書を町へ提出	第1回 部会	制服の場合は制服選考				第2回 部会	体操服等の選考	PTA組織・会則等検討		第3回 部会			PTA組織・会則等検討						臨時PTA総会で説明					
学校部会						交流学習・合同学習の検討 9/29 第１回部会		11/24 第２回部会			2/16 第３回部会 ・R5交流合同学習計画案説明	令和5年度交流合同学習計画策定	ふるさと教育のグランドデザイン・学校運営方針・教育目標等の検討 （学校主体で）交流学習・合同学習　実施	第1回 部会					第2回 部会				第3回 部会		学校運営方針・教育目標等の作成								引越準備		引越		
校舎整備				（校舎改修案　事務局検討）			10/13 横田地域校長先生と意見交換	11/10 横田小現地にて横田地域校長先生と意見交換	12/27 横田地域校長先生と意見交換		（随時）校長先生と意見交換			● 県教委（国）へ建築計画提出 入札 ●		校舎改修設計									●施設整備計画提出 ●内定 ●補助金申請 ●交付決定	● 入札・議会議決・着工	校舎改修工事							● 竣工		
通学手段 その他							新年度当初予算に車両整備予算を計上 （3月末議決見込）						輸送計画概要策定 （見込）	バス必要台数発注・購入							新公共交通計画策定 （ダイヤ改正）				鳥上小児童 バス通学開始						新公共交通計画策定 （ダイヤ改正）						